

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI NIEOBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ ZA 2015 ROK

### 1) Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym (rozdział 01010)

W dniu 20.07.2015 r. podpisano umowę z P.H.U. „HYDROMAR” Al. VI nr 20, Górki Izabelin, 05-640 Mogielnica na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym na kwotę 33.892,66 zł z terminem realizacji zadania do 31.08.2015 r.

W dniu 20.07.2015 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory T. Zalewki i S-ka, ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec na nadzór inwestorski na kwotę 1.230,00 zł.

Plan – 35.123 zł                      Wykonanie – 35.122,65 zł

### 2) Budowa sieci wodociągowej w Odrzywołku (rozdział 01010)

W dniu 29.05.2015 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory, ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec na opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej na kwotę 4.100,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2015 r.

W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę z „WIMAR”, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie budowy sieci wodociągowej w Odrzywołku na kwotę 33.148,52 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2015 r.

W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory, ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec na nadzór inwestorski na kwotę 1.230,00 zł

Plan – 38.500 zł                      Wykonanie – 38.478,52 zł

### 3) Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego w Łęczeszycach (rozdział 01095)

W dniu 31.08.2015 r. podpisano umowę z Zakładem Budownictwa Wodnego, ul. Płużańskiego 21, 26-630 Jedlnia Letnisko na budowę i przebudowę rowu melioracyjnego w Łęczeszycach na kwotę 158.353,55 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2015 r.

W dniu 31.08.2015 r. podpisano umowę z „IN-MEL-KO”, ul. Parkowa 2, Cerekiew, 26-652 Zakrzew na nadzór inwestorski na kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano aneks do umowy z Zakładem Budownictwa Wodnego, ul. Płużańskiego 21, 26-630 Jedlnia Letnisko z przesunięciem terminu realizacja zadania do 20.11.2015 r.

W dniu 11.09.2015 r. zapłacono kwotę 35,00 zł za kopię mapy ewidencyjnej gruntów.

W dniu 07.10.2015 r. zapłacono kwotę 984,00 zł za wyznaczenie granic przebiegu rowu melioracyjnego w Łęczeszycach.

W dniu 30.11.2015 r. zapłacono kwotę 50,00 zł za wykonanie tablicy informacyjnej o budowie i przebudowie rowu melioracyjnego.

Plan – 200.184 zł                      Wykonanie – 165.422,55 zł

### 4) Remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszycy (rozdział 01095)

W dniu 31.08.2015 r. podpisano umowę z FORM-AWA, ul. Chłopickiego 13A, 05-080 Izabelin na remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na kwotę 229.376,90 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2015 r.

W dniu 31.08.2015 r. podpisano umowę z „IN-MEL-KO”, ul. Parkowa 2, Cerekiew, 26-652 Zakrzew na nadzór inwestorski na kwotę 8.000,00 zł.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano aneks do umowy z FORM-AWA, ul. Chłopickiego 13A, 05-080 Izabelin z przesunięciem terminu realizacja zadania do 20.11.2015 r.

W dniu 09.12.2015 r. podpisano umowę z FORM-AWA, ul. Chłopickiego 13A, 05-080 Izabelin na wykonanie prac ziemnych na kwotę 29.970,00 zł z terminem realizacji zadania do 15.12.2015 r.

Plan – 489.588 zł                      Wykonanie – 267.426,90 zł

### 5) Budowa zbiornika wodnego we wsi Jarochoy (rozdział 01095)

W dniu 28.09.2015 r. podpisano umowę z AKPA Adam Mirkowski, ul. Źródłana, 05-600 Grójec na wybudowanie podpór pod zbiornik na kwotę 13.530,00 zł.

W dniu 12.11.2015 r. zamówiono zbiornik na wodę za kwotę 10.000,00 zł.

Plan – 24.600 zł                      Wykonanie – 23.530,00 zł

**6) Wykonanie utwardzonego placu o pow. 015 ha na działce w Belsku Dużym (rozdział 60016)**

W dniu 29.05.2015 r. została podpisana umowa z MS PROJEKT, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia placu na kwotę 9.955,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2015 r.

W dniu 10.09.2015 r. zapłacono kwotę 4.296,00 zł za mapy do celów projektowych.

W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę z PHU „HEKAS – ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na wykonanie utwardzonego placu w Belsku Dużym na kwotę 149.510,00 zł z terminem realizacji zadania do 10.12.2015 r.

W dniu 18.11.2015 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 3.153,51 zł.

Plan – 167.000 zł      Wykonanie – 163.997,90 zł

**7) Modernizacja drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra (rozdział 60016)**

W dniu 07.05.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na modernizację drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra na kwotę 186.456,07 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2015 r.

W dniu 11.05.2015 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na kwotę 37.883,26 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych.

W dniu 03.07.2015 r. podpisano umowę na kwotę 4.684,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 14.07.2015 r. zlecono firmie KARLEN Agencja Reklamowa, ul. Bądkowska 7, 05-610 Goszczyn na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na kwotę 738,00 zł.

Plan – 231.123 zł      Wykonanie – 229.761,33 zł

**8) Modernizacja drogi gminnej w Maciejówce w kierunku p. Górzyńskiego (rozdział 60016)**

W dniu 27.07.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na modernizację drogi gminnej w Maciejówce na kwotę 88.151,39 zł z terminem realizacji zadania do 31.08.2015 r.

W dniu 28.07.2015 r. podpisano umowę na kwotę 1.851,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 98.000 zł      Wykonanie – 90.001,57 zł

**9) Modernizacja drogi gminnej we wsi Skowronki (rozdział 60016)**

W dniu 02.06.2015 r. podpisano umowę z firmą STRABAG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na modernizację drogi gminnej we wsi Skowronki na kwotę 196.167,50 zł z terminem realizacji zadania do 15.07.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano aneks do umowy z firmą STRABAG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 109.375,71 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych.

W dniu 03.07.2015 r. podpisano umowę na kwotę 6.323,40 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 312.000 zł      Wykonanie – 311.866,61 zł

**10) Asfaltowanie drogi gminnej Odrzywołek-Grudzkowola (rozdział 60016)**

W dniu 17.11.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na asfaltowanie drogi gminnej Odrzywołek-Grudzkowola na kwotę 102.570,93 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2015 r.

W dniu 18.11.2015 r. podpisano umowę na kwotę 1.623,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 118.400 zł      Wykonanie – 104.193,93 zł

**11) Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi (rozdział 70005)**

W dniu 17.07.2015 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych, ul. Szlachecka 2B, Sucha Szlachecka, 26-800 Białobrzegi na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi na kwotę 373.067,51 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2015 r.

W dniu 27.07.2015 r. podpisano umowę z DORADO, ul. Tulipanowa 6, 05-555 Tarczyn na nadzór inwestorski na kwotę 5.535,00 zł.

W dniu 07.10.2015 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory, ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec na nadzór inwestorski nad instalacjami sanitarnymi i c.o. na kwotę 3.690,00 zł.

W dniu 07.10.2015 r. podpisano umowę z firmą PORAJ Obsługa Techniczna Instalacji Elektromagnetycznych, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec na nadzór na instalacjami elektrycznymi na kwotę 1.350,00 zł.

W dniu 30.10.2015 r. podpisano aneks do umowy z Zakładem Usług Budowlanych, ul. Szlachecka 2B, Sucha Szlachecka, 26-800 Białobrzegi na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 22.667,25 zł.

W dniu 12.11.2015 r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15 lok.1, 05-600 Grójec wykonanie inwentaryzacji i map do celów projektowych na kwotę 2.460,00 zł.

Zadanie nie zostało w pełni wykonane, ponieważ wstrzymano budowę przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu z powodu zmian w projekcie. Budowę wykonano w 80 % - stan surowy zamknięty. Prace zostaną wznowione po naniesieniu zmian w projekcie.

Plan – 568.336 zł                      Wykonanie – 315.059,70 zł

#### **12) Wykopanie studni z koszem na odpady stałe do wykonanej oczyszczalni przydomowej przy budynku komunalnym gminy w Rożcach (rozdział 70005)**

W dniu 22.12.2015 r. zlecono Firmie Usługowo Handlowej, Belno 75, 26-050 Zagnańsk wykonanie dłuższego rozłączenia odpływu wody z przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 22.12.2015 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo Handlową, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na wykopanie studni z koszem na odpady stałe na kwotę 5.535,00 zł.

Plan – 9.225 zł                      Wykonanie – 9.034,35 zł

#### **13) Wykup działki pod drogę gminną w Jaroachach (rozdział 70005)**

Obecnie w Starostwie Powiatowym w Grójcu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po wydaniu i uprawomocnieniu się Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej Starosta Grójecki wyda decyzję o ustaleniu odszkodowania na rzecz właściciela (w tym przypadku komornika sądowego) w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przewidywany termin przejścia działki na rzecz Gminy Belsk Duży i wypłatę odszkodowania to lipiec 2016 r.

Plan – 2.500 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

#### **14) Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym (rozdział 75412)**

W dniu 15.06.2015 r. podpisano umowę z HORPOL S.A., ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna na zakup motopompy pożarniczej na kwotę 27.488,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2015 r.

W dniu 01.09.2015 r. podpisano aneks do umowy z HORPOL S.A., ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna z terminem przesunięcia realizacji zadania do 30.10.2015 r.

Plan – 27.488 zł                      Wykonanie – 27.488,00 zł

#### **15) Zakup sprzętu przeciwpożarowego i ubrań ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie (rozdział 75412)**

W dniu 16.11.2015 r. podpisano umowę z HORPOL S.A., ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ubrań ochronnych na kwotę 13.400,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2015 r.

Plan – 13.400 zł                      Wykonanie – 13.400,00 zł

#### **16) Wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach (rozdział 80101)**

W dniu 02.06.2015 r. podpisano umowę z firmą KOBE-SPORT, ul. Sucharskiego 6i/3, 56-400 Oleśnica na wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach na kwotę 6.955,65 zł

Plan – 6.956 zł                      Wykonanie – 6.955,65 zł

#### **17) Wykonanie dokumentacji na budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym (rozdział 80110)**

W dniu 10.04.2015 r. podpisano umowę z firmą WM PROJEKT, ul. 25 Czerwca, 26-600 Radom na wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym o halę sportową na kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 27.05.2015 r. podpisano umowę z Geoinżynierią, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 103 m. 28, 25-432 Kielce na wykonanie badań geotechnicznych na kwotę 5.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.06.2015 r.

W dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Usługi Geodezyjne Wojciech Dudziński, ul. Piłsudskiego 15 lok.1, 05-600 Grójec na wykonanie map do celów projektowych na kwotę 2.214,00 zł.

W dniu 26.08.2015 r. podpisano umowę z firmą WM PROJEKT, ul. 25 Czerwca, 26-600 Radom na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę szkolnej hali sportowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 77.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 15.12.2015 r.

Do końca 2015 r. nie uzyskano prawomocnej decyzji Starosty Grójeckiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę szkolnej hali sportowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w I kwartale 2016 r.

Plan – 87.500 zł                      Wykonanie – 64.291,00 zł

#### **18) Budowa oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Bartodzieje, Widów, Odrzywołek, Łęczeszycy Parcela, Grotów, Rożce i Zaborów (rozdział 90015)**

W dniu 14.09.2015 r. zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne, ul. Mogielnicka 30E/6, 05-600 Grójec budowę oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Odrzywołek, Widów, Łęczeszycy na kwotę 32.750 zł z terminem realizacji zadania do 10.10.2015 r.

W dniu 04.11.2015 r. podpisano umowę z EL-KOR, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na budowę oświetlenia drogi gminnej w Bartodziejach i Grotowie na kwotę 24.500,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2015 r. Nie wykonano oświetlenia dróg gminnych w Rożcach i Zaborowie z powodu braku środków finansowych.

Plan – 65.200 zł                      Wykonanie – 57.300,00 zł

#### **19) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Belsku Dużym (rozdział 90015)**

W dniu 16.06.2015 r. została podpisana umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia ul Ogrodowej w Belsku Dużym na kwotę 6.500,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2015 r.

Plan – 8.100 zł                      Wykonanie – 6.500,00 zł

#### **20) Wykonanie 22 wiat przystankowych zlokalizowanych przy zmodernizowanej drodze wojewódzkiej Nr 728 (rozdział 90095)**

W dniu 29.05.2015 r. podpisano umowę z MS PROJEKT, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej usytuowania wiat przystankowych na kwotę 7.380,00 zł z terminem realizacji zadania do 29.07.2015 r.

W dniu 19.10.2015 r. podpisano umowę z firmą Zakład Ślusarski, ul. Niemcewicza 22, 95-060 Brzeziny na wykonanie 22 wiat przystankowych na kwotę 87.800,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.12.2015 r.

W dniu 25.11.2015 r. podpisano umowę z firmą „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na ułożenie kostki brukowej pod wiaty na kwotę 24.684,00 zł z terminem realizacji zadania do 15.12.2015r.

W dniu 02.12.2015 r. podpisano aneks do umowy z firmą „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na dodatkowe roboty na kwotę 8.000,00 zł.

Plan – 131.938 zł                      Wykonanie – 127.864,00 zł

#### **21) Budowa dwóch wiat przystankowych w Lewiczynie (rozdział 90095)**

W dniu 24.07.2015 r. zlecono firmie Zakład Ślusarski, ul. Niemcewicza 22, 95-060 Brzeziny wykonanie wiat przystankowych na kwotę 8.100,00 zł z terminem realizacji zadania do 07.08.2015 r.

Plan – 8.062 zł                      Wykonanie – 8.061,42 zł

#### **22) Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku (rozdział 92109)**

W dniu 26.10.2015 r. podpisano umowę z „4MZ Pracownia Architektoniczna”, ul. Żwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej na kwotę 36.900,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.12.2015 r.

W dniu 22.12.2015 r. podpisano aneks do umowy z „4MZ Pracownia Architektoniczna”, ul. Żwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2016 r.

Zaszczyła konieczność przeprowadzenia procedury podziału działki pod budowę budynku świetlicy, a następnie wydania kolejnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym projektant będzie mógł zakończyć opracowanie dokumentacji projektowej w kwietniu 2016 r.

Plan – 39.000 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

#### **23) Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Starej wsi (rozdział 92109)**

W dniu 29.05.2015 r. podpisano umowę z MS PROJEKT, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu i chodnika wokół świetlicy na kwotę 2.460,00 zł z terminem realizacji zadania do 29.07.2015 r.

W dniu 30.07.2015 r. podpisano umowę z firmą „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na wykonanie utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej w Starej Wsi na kwotę 65.331,33 zł z terminem realizacji zadania do 15.09.2015 r.

W dniu 03.08.2015 r. podpisano umowę na kwotę 1.996,78 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 08.09.2015 r. podpisano aneks do umowy z firmą „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na dodatkowe roboty budowlane o kwotę 7.878,43 zł.

W dniu 22.10.2015 r. podpisano umowę z firmą „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na ułożenie kostki brukowej i zamontowania cieków wodnych do odprowadzania wód gruntowych na kwotę 7.950,87 zł z terminem realizacji zadani do 28.10.2015 r.

Plan – 86.066 zł            Wykonanie – 85.617,41 zł

#### **24) Wykonanie instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi (rozdział 92109)**

W dniu 16.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gazowe „INST-SAN”, Uleniec 61, 05-600 Grójec na wykonanie instalacji sieci gazowej wewnętrznej na kwotę 3.690,00zł.

Plan – 4.300 zł            Wykonanie – 3.690,00 zł

#### **25) Wykonanie monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi (rozdział 92109)**

W dniu 16.11.2015 r. podpisano umowę z Agencją Ochrony „TECH”, ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa na wykonanie monitoringu na kwotę 7.343,10 zł z terminem realizacji zadania do 15.12.2015r.

Plan – 7.400 zł            Wykonanie – 7.343,10 zł

#### **26) Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku gminnym (rozdział 92601)**

W dniu 01.06.2015 r. zamówiono w firmie PREMIUM TRADE Sp. z o.o., Kozenin 53D, 26-332 Sławno kosiarkę do koszenia trawy na boisku gminnym na kwotę 18.500,00 zł.

Plan – 20.000 zł            Wykonanie – 18.500,00

#### **27) Założenie alarmu w budynku zaplecza oraz wykonanie monitoringu gminnego boiska sportowego w Belsku Dużym (rozdział 92601)**

W dniu 28.05.2015 r. podpisano umowę z Agencją Ochrony „TECH”, ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa na założenie alarmu w budynku zaplecza na kwotę 4.130,65 zł.

W dniu 28.05.2015 r. podpisano umowę z Agencją Ochrony „TECH”, ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa na wykonanie monitoringu gminnego boiska sportowego na kwotę 7.326,50 zł.

Plan – 12.000 zł            Wykonanie – 11.457,15 zł

#### **28) Budowa dwóch boksów dla gości i gospodarzy na boisku gminnym w Belsku Dużym (rozdział 92601)**

W związku z nieodpowiednim stanem murawy boiska tj. koniecznością wykonania profesjonalnego automatycznego nawadniania boiska oraz przedłużenia boiska, boksy można będzie zainstalować po wykonaniu w/w prac, tj. wiosną 2016 r.

Plan – 9.000 zł            Wykonanie – 0,00 zł

#### **29) Wykonanie dwóch piłkochwyłów na boisku gminnym w Starej Wsi (rozdział 92601)**

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę z KOBE-SPORT, ul. Sucharskiego 6i/3, 56-400 Oleśnica na montaż dwóch piłkochwyłów na boisku gminnym w Starej Wsi na kwotę 13.912,00 zł z terminem realizacji zadania do 25.07.2015 r.

Plan – 13.912 zł            Wykonanie – 13.912,00 zł

## **Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Belsk Duży za 2015 rok**

### **a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)**

W 2015 r. cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Belsk Duży realizowały trzy projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie. W 2015 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 3.533,21 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze i udoskonalające wiedzę dzieci.

- Projekt pn. „Równy start dla wszystkich” był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach. W 2015 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 3.285,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za preferencje i diagnozę zawodową.

- Projekt pn. „Moja przyszłość” był realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym, Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie. Projekt został zakończony z dniem 30.06.2015 r. W 2015 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 38.199,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie, na wypłatę wynagrodzeń asystenta projektu oraz księgowych.

Plan 47.120 zł

Wykonanie – 45.018,04 zł

### **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży**

Zadanie realizowane jest od 2013 r. Wykonanie w 2015 r. wyniosło 2.673.088,68 zł przy limicie wydatków 2.742.933 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Plan 2.742.933 zł

Wykonanie – 2.673.088,68 zł

### **b) Zadania pozostałe**

#### **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Zadanie jest realizowane od 2014 r. Wykonanie w 2015 r. wyniosło 7,00 zł przy limicie wydatków 90.037 zł. Wydatki dotyczyły zakupu dziennika budowy. Z uwagi na wykonywane prace przy rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków zadanie to nie było zrealizowane w 2015 r. Prace związane z budową będą przeniesione na 2016 r.

Plan 90.037 zł

Wykonanie – 7,00 zł

#### **Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym**

Wykonanie w 2015 r. wyniosło kwotę 474.009,20 zł przy limicie wydatków 480.238,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad budową chodników.

Plan 480.238 zł

Wykonanie – 474.009,20 zł

#### **Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi**

Zadanie jest realizowane od 2014 r. Wykonanie w 2015 r. wyniosło 319.832,10 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2015 r. w wysokości 365.530 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlano-montażowych sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej i odwadniającej wraz z ogrodzeniem przepompowni ścieków i nadzorem inwestorskim.

Plan 365.530 zł

Wykonanie – 319.832,10 zł