

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK NIEOBJĘTYCH
WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1) Przebudowa rowów odwadniających wraz z przepustami na działkach gminnych nr ewid. 141, 152, 153, 1/1 w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży (rozdział 01095)

W dniu 20.05.2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WIMAR”, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie przebudowy rowów odwadniających wraz z przepustami na działkach gminnych w miejscowości Mała Wieś na kwotę 220.581,64 zł z terminem realizacji zadania do 20.07.2016 r.

W dniu 20.05.2016 r. podpisano umowę z „Inżynierią Środowiska”, ul. Spółdzielcza 10 m 10, 26-600 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 7.500,00 zł.

Zlecono firmie KARLEN Agencja Reklamowa, ul. Bądkowska 7, 05-610 Goszczyn wykonanie tablicy informacyjnej o dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 50,00 zł.

Plan – 356.934 zł Wykonanie – 228.131,64 zł

(w tym: dotacja z WFOŚ i GW – 113.056,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 108.115,64 zł, wpłaty mieszkańców – 6.960,00 zł)

2) Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy zbiorniku wodnym w Łęczeszycach (rozdział 01095)

W dniu 29.04.2016 r. podpisano umowę z „Usługi Budowlane”, Al. Niepodległości 33, 05-600 Grójec na wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy zbiorniku wodnym w Łęczeszycach na kwotę 22.859,00 zł z terminem realizacji zadania do 04.05.2016 r.

Plan – 22.859 zł Wykonanie – 22.859,00 zł

3) Modernizacja drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b. (rozdział 60016)

W dniu 20.05.2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na modernizację drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 323.746,36 zł z terminem realizacji zadania do 30.08.2016 r.

W dniu 15.07.2016 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 8.302,39 zł.

W dniu 15.07.2016 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 60.422,09 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

W dniu 06.09.2016 r. zlecono firmie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki wykonanie i ustawienie znaków drogowych związanych z organizacją ruchu na kwotę 7.995,00 zł.

W dniu 09.09.2016 r. zlecono firmie KARLEN Agencja Reklamowa, ul. Bądkowska 7, 05-610 Goszczyn wykonanie tablicy informacyjnej o dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 799,50 zł.

W dniu 06.10.2016 r. zapłacono za projekt stałej organizacji ruchu kwotę 2.000,00 zł.

Plan – 412.960 zł Wykonanie – 403.265,34 zł

(w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 140.000,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 240.305,34 zł, wpłaty mieszkańców – 22.960,00 zł)

4) Instalacja monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kozińskiego, Modrzewiowej i Nocznickiego w Belsku Dużym (rozdział 60016)

W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę z Agencją Ochrony Kowalczyk „TECH” Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa na instalację monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kozińskiego, Modrzewiowej i Nocznickiego w Belsku Dużym na kwotę 15.169,59 zł z terminem realizacji zadania do 15.06.2016 r.

Plan – 15.500 zł Wykonanie – 15.169,59 zł

5) Asfaltowanie drogi gminnej w Jaroachach (rozdział 60016)

Podpisano umowę o dzieło na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 700,00 zł.

W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę z firmą STRABAG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie asfaltowania drogi gminnej w Jaroachach na kwotę 134.737,89 zł z terminem realizacji zadania do 29.07.2016 r.

W dniu 15.07.2016 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 2.839,68 zł.

Plan – 138.650 zł Wykonanie – 138.277,57 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 135.627,57 zł, wpłaty mieszkańców – 2.650,00 zł)

6) Modernizacja drogi gminnej we wsi Aleksandrówka na odcinku o dł. 0,855 km (rozdział 60016)

Zadanie nie wykonane. Kwota z przetargu przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na to zadanie.

Plan – 194.756 zł Wykonanie – 0,00 zł

- 7) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra na odcinku o dł. 0,700 km (rozdział 60016)**
Zadanie nie wykonane. Kwota z przetargu przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na to zadanie.
Plan – 177.649 zł Wykonanie – 0,00 zł
- 8) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska na odcinku o dł. 0,370 km (rozdział 60016)**
Zadanie nie wykonane. Kwota z przetargu przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na to zadanie.
Plan – 80.913 zł Wykonanie – 0,00 zł
- 9) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn na odcinku o dł. 0,600 km (rozdział 60016)**
Zadanie nie wykonane. Kwota z przetargu przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na to zadanie.
Plan – 126.486 zł Wykonanie – 0,00 zł
- 10) Budowa chodnika w Starej Wsi w kierunku świetlicy wiejskiej (rozdział 60016)**
W dniu 20.10.2016 r. podpisano umowę z firmą „ADFIL-BUD”, Lesiów 8, 26-631 Jastrzębia na budowę chodnika w Starej Wsi na kwotę 38.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 16.11.2016 r.
Plan – 38.000 zł Wykonanie – 38.000,00 zł
- 11) Wykonanie chodnika przy drodze gminnej łączącej parking z budynkami socjalnymi w Starej Wsi na działce gminnej nr 18/63 (rozdział 60016)**
Inwestycja nie wykonana. Zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym przy wykonywaniu infrastruktury drogowej na w/w terenie.
Plan – 23.000 zł Wykonanie – 0,00 zł
- 12) Zakup działki Nr 417 pod budowę ujęcia wodnego w Łęczeszycach (rozdział 70005)**
Działkę nabyto aktem notarialnym Nr Rep. A 4719/2016 z dnia 06.05.2016 r.
Plan – 26.700 zł Wykonanie – 26.347,05 zł
- 13) Zakup działki pod drogę gminną w Jaroachach (rozdział 70005)**
Działka pod drogę gminną w Jaroachach nie była nabywana w drodze kupna-sprzedaży. Działka stanowi własność gminy na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego Nr 277/2016 z dnia 31 marca 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Plan – 800 zł Wykonanie – 0,00 zł
- 14) Wykonanie indywidualnych systemów c.o. w dziewięciu lokalach w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach (rozdział 70005)**
W dniu 28.07.2016 r. podpisano umowę z firmą „Achaja”, ul. Lipowa 19, 05-640 Mogielnica na wykonanie indywidualnych systemów grzewczych c.o. w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach na kwotę 72.920,00 zł z terminem realizacji zadania do 04.11.2016 r.
Plan – 75.000 zł Wykonanie – 72.920,00 zł
- 15) Wykonanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach (rozdział 70005)**
W dniu 01.06.2016 r. zlecono firmie FRE S.C. Firma Robót Elektrycznych, ul. Skalna 38/40, 42-200 Częstochowa wykonanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach na kwotę 5.940,00 zł. Podpisano aneks do umowy na dodatkowe roboty na kwotę 2.300,00 zł
Plan – 8.240 zł Wykonanie – 8.240,00 zł
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji przestrzeni centrum Belska Dużego (rozdział 70095)**
W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę z firmą S&P Architektura Krajobrazu Sp. z o.o., Siedlec 25, 48-385 Otmuchów na wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczącej rewitalizacji przestrzeni centrum Belska Dużego na kwotę 23.500,00 zł z terminem realizacji zadania do 18.11.2016 r.
Plan – 28.000 zł Wykonanie – 23.500,00 zł

17) Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem FERRO BACKUP do automatycznej archiwizacji danych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym (rozdział 75023)

W dniu 16.05.2016 r. zamówiono w FERRO Software, ul. Klimczoka 27, 43-360 Bystra zakup oprogramowania do automatycznej archiwizacji danych na kwotę 980,00 zł.

W dniu 16.05.2016 r. zamówiono w VIDA, ul. Teatralna 8/13, 40-003 Katowice zakup urządzenia do automatycznej archiwizacji danych na kwotę 5.300,01 zł.

Plan – 6.800 zł Wykonanie – 6.280,01 zł

18) Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Belsku Dużym (rozdział 75023)

W dniu 04.07.2016 r. zamówiono w XEROPOL, ul. Mokra 2, 26-600 Radom zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Belsku Dużym na kwotę 9.490,00 zł.

Plan – 10.000 zł Wykonanie – 9.490,00 zł

19) Zakup serwera do programu Xpertis (rozdział 75023)

W dniu 28.12.2016 r. zamówiono w firmie Macrologic, ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa serwer do programu Xpertis na kwotę 13.951,34 zł.

Plan – 14.500 zł Wykonanie – 13.951,34 zł

20) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży (rozdział 75412)

W dniu 21.07.2016 r. podpisano umowę z firmą SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży na kwotę 995.931,00 zł.

Zakupiono naklejki o dofinansowaniu samochodu na kwotę 123,00 zł oraz opłacono ubezpieczenie OC i AC na kwotę 6.203,00 zł.

Plan – 1.484.780 zł Wykonanie – 1.002.257,00 zł

(w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW – 248.982,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 280.495,00 zł, wpłaty OSP w Belsku Dużym – 372.780,00 zł)

21) Wykonanie ogrodzenia budynku gminnego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach (rozdział 75412)

W dniu 01.07.2016 r. podpisano umowę z PHU „HEKAS-ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na wykonanie ogrodzenia budynku gminnego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach na kwotę 36.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2016 r.

Plan – 36.500 zł Wykonanie – 36.000,00 zł

22) Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem na modernizację sieci elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach (rozdział 80101)

W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę z firmą FRE S.C. Firma Robót Elektrycznych, ul. Skalna 38/40, 42-200 Częstochowa na wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem na modernizację sieci elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach na kwotę 8.500,00 zł.

Plan – 8.500 zł Wykonanie – 8.500,00 zł

23) Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie (rozdział 80101)

Podpisano umowę z P.U.H. HEKAS, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie na kwotę 19.046,55 zł.

Plan – 19.047 zł Wykonanie – 19.046,55 zł

24) Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie (rozdział 80101)

Podpisano umowę z P.U.H. HEKAS, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie na kwotę 90.614,09 zł.

Plan – 90.615 zł Wykonanie – 90.614,09 zł

25) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie (rozdział 80101)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 22.755,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.

Plan – 22.755 zł Wykonanie – 22.755,00 zł

26) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie (rozdział 80101)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 30.135,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.
Plan – 30.135 zł Wykonanie – 30.135,00 zł

27) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach (rozdział 80101)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 34.071,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.
Plan – 34.071 zł Wykonanie – 34.071,00 zł

28) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (rozdział 80101)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 21.525,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.
Plan – 21.525 zł Wykonanie – 21.525,00 zł

29) Zakup zmywarko-wyparzarki do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (rozdział 80103)

Złożono zamówienie w firmie GASTRONORM, S.C., ul. Julianowska 35, 05-500 Piaseczno na zakup zmywarko-wyparzarki do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym na kwotę 7.222,56 zł.
Plan – 7.300 zł Wykonanie – 7.222,56 zł

30) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Starej Wsi (rozdział 80104)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 7.995,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.
Plan – 7.995 zł Wykonanie – 7.995,00 zł

31) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym (rozdział 80110)

W dniu 02.11.2016 r. podpisano umowę z firmą Projekty Komercyjne Sp. z o.o., ul. Kanałowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji na kwotę 20.664,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2016 r.
Plan – 20.664 zł Wykonanie – 20.664,00 zł

32) Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Belsk Duży (rozdział 90015)

W dniu 22.06.2016 r. podpisano zlecono firmie ELKOR, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie na kwotę 2.460,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2016 r.

W dniu 22.06.2016 r. podpisano zlecono firmie ELKOR, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach na kwotę 3.300,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2016 r.

W dniu 25.08.2016 r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map do celów projektowych do projektu oświetlenia dróg gminnych na kwotę 3.444,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.09.2016 r.

W dniu 03.11.2016 r. podpisano umowy z firmą „PORAJ”, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec na wykonanie projektu zasilania napowietrznego w Lewiczynie na kwotę 5.345,58 zł, w Grotowie na kwotę 7.793,34 zł oraz w Odrzywołku na kwotę 7.793,34 zł.

Zadanie nie zostało wykonane z powodu przeciągania się postępowań w związku z dodatkowymi uzgodnieniami z PGE Dystrybucja S.A. co wiązało się z wydłużeniem czasu na uzyskanie pozwolenia i zatwierdzenie projektu oraz zgody na budowę nowych linii oświetlenia ulicznego.

Plan – 99.349 zł Wykonanie – 30.136,26 zł

33) Budowa parkingu w Belsku Dużym za kościołem (rozdział 90095)

W dniu 18.05.2016 r. podpisano umowę z PHU „HEKAS-ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na wykonanie parkingu w Belsku Dużym za kościołem na kwotę 127.630,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Podpisano aneks do umowy z PHU „HEKAS-ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 2.900,06 zł.

W dniu 15.06.2016 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 2.798,69 zł.

W dniu 20.06.2016 r. została zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży wykonanie doprowadzenia wody na parking i wykonanie punktu czerpalnego na parkingu na kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 22.09.2016 r. podpisano umowę z HENKAR, ul. Freta 26, 82-300 Elbląg na wykonanie bramownicy i ogranicznika wysokości na kwotę 4.243,50 zł z terminem realizacji zadania do 24.10.2016 r.

W dniu 22.09.2016 r. podpisano umowę z PHU „HEKAS-ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na montaż bramownicy i ogranicznika na kwotę 999,99 zł.

W dniu 27.09.2016 r. podpisano aneks do umowy z PHU „HEKAS-ROBOTY ZIEMNE”, Andrzejów 40, 26-704 Przyłęk na dodatkowe roboty na kwotę 9.000,00 zł.

Plan – 153.900 zł

Wykonanie – 152.572,24 zł

34) Wykonanie chodnika w Odrzywołku (rozdział 90095)

W dniu 21.06.2016 r. podpisano umowę z „PEL-BRUK”, ul. Okrężna 1, Głuchów, 05-600 Grójec na wykonanie chodnika w Odrzywołku na kwotę 2.460,00 zł.

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.460,00 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 1.110,00 zł, wpłaty mieszkańców – 1.350,00 zł)

35) Budowa dwóch boksów na boisku gminnym w Belsku Dużym (rozdział 92601)

W dniu 06.04.2016 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź montaż dwóch boksów na boisku gminnym w Belsku Dużym na kwotę 12.000,00 zł.

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł

36) Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym (rozdział 92601)

W dniu 24.03.2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź na powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym na kwotę 37.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.04.2016 r.

W dniu 30.04.2016 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.09.2016 r.

Plan – 38.000 zł

Wykonanie – 37.000,00 zł

37) Wykonanie barierki przed trybunami na boisku gminnym w Belsku Dużym (rozdział 92601)

W dniu 06.04.2016 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź wykonanie barierki przed trybunami na boisku gminnym w Belsku Dużym na kwotę 6.000,00 zł.

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł

38) Wykonanie nawodnienia boiska gminnego w Belsku Dużym (rozdział 92601)

W dniu 15.03.2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź na wykonanie nawodnienia boiska gminnego w Belsku Dużym na kwotę 57.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 15.05.2016 r.

W dniu 12.05.2016 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.09.2016 r.

Plan – 59.000 zł

Wykonanie – 57.000,00 zł

39) Wykonanie zastępczej wymiany murawy boiska trawiastego gminnego w Belsku Dużym (rozdział 92601)

W dniu 25.08.2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JACEK”, ul. Wodna 47/19, 90-046 Łódź na wykonanie zastępczej murawy boiska trawiastego na kwotę 150.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 10.09.2016 r.

Plan – 150.000 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

40) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku (rozdział 92695)

W dniu 09.05.2016 r. zamówiono w firmie FIT PARKS Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku na kwotę 13.849,80 zł.

Plan – 13.850 zł

Wykonanie – 13.849,80 zł

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Belsk Duży za 2016 rok

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

W 2016 r. Gmina zawarła umowę z FRSE na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizację projektu ustalono na lata 2016-2017. Z uwagi na późny termin podpisania umowy przekazane środki w kwocie 39.212,00 zł nie zostały wykorzystane w 2016 r. Termin realizacji umowy ustalono na lata 2017-2018.

Plan 39.212 zł Wykonanie – 0,00 zł

b) Zadania pozostałe

Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi

Wykonanie w 2016 r. wyniosło kwotę 184.559,23 zł przy limicie wydatków 184.560,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad budową budynku socjalnego.

Plan 184.560 zł Wykonanie – 184.559,23 zł

Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym

Wykonanie w 2016 r. wyniosło kwotę 291.642,61 zł przy limicie wydatków 341.750,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad budową ulic Różanej i Irysowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym.

Plan 341.750 zł Wykonanie – 291.642,51 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 279.442,51 zł, wpłaty mieszkańców – 12.200,00 zł)

Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka

Wykonanie w 2016 r. wyniosło kwotę 82.656,00 zł przy limicie wydatków 89.774,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup map do celów projektowych, na opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej oraz na sfinansowanie kosztów podziału działek pod poszerzenie drogi gminnej w Maciejówce.

Plan 89.774 zł Wykonanie – 82.656,00 zł

Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

Zadanie jest realizowane od 2015 roku. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w miesiącu lipcu 2016 r. Limit wydatków na to zadanie w 2016 roku ustalono na kwotę 1.292.847,00 zł. Wydatki do dnia 31.12.2016 r. wyniosły kwotę 549.624,48 zł i zostały przeznaczone na zapłatę za dokumentację budowlaną, wykonanie robót budowlanych i zapłatę za nadzór inwestorski nad budową szkolnej hali sportowej.

W 2016 r. wykonano prace w mniejszym zakresie niż planowano w harmonogramie i w budżecie. Przyczyną tego były złe warunki atmosferyczne, dość liczne opady deszczu opóźniły pracę na etapie kopania fundamentów, zachodziła potrzeba wypompowania wody, a także nadejście zimy spowodowało przestój w budowie. Wszelkie opóźnienia zostaną nadrobione i wykonane w 2017 r.

Plan 1.292.847 zł Wykonanie – 549.624,48 zł

(w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 49.624,48 zł)

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zadanie jest realizowane od 2014 r. W 2016 r. nie dokonano żadnych wydatków na tą inwestycję. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r.

Plan 90.030 zł Wykonanie – 0,00

Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku

Zadanie jest realizowane od 2015 roku. Limit wydatków na 2016 rok ustalono na kwotę 39.000,00 zł. Umowa z projektantem została aneksowana do dnia 15.12.2016 r. z powodu przeprowadzenia procedur przejęcia na własność gminy działki pod budowę świetlicy.

Powodem niewykonania zadania był brak możliwości nabycia przez gminę Belsk Duży praw do własności gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej, spośród 43 współwłaścicieli działek pięciu współwłaścicieli odmówiło przystąpienia do aktu notarialnego.

Plan 39.000 zł Wykonanie – 0,00